

白水县2021年度农业农村局高标准农田建设项目

专项补助资金

绩效评价报告

主管部门：白水县农业农村局

项目单位：白水县农业农村局

委托单位：白水县财政预算绩效中心

评价机构：陕西德之项目管理发展有限责任公司

提交日期：2022年10月

目 录

摘 要	- 1 -
一、 基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 8 -
二、 绩效评价工作开展情况	- 10 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 10 -
(二) 绩效评价指标与方法	- 11 -
(三) 绩效评价工作过程	- 14 -
三、 综合评价结论及评价情况	- 16 -
四、 绩效评价指标分析	- 17 -
(一) 项目决策情况分析	- 17 -
(二) 项目过程情况分析	- 19 -
(三) 项目产出情况分析	- 20 -
(四) 项目效益情况分析	- 22 -
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 23 -
(一) 主要经验及做法	- 23 -
(二) 存在的主要问题	- 23 -
(三) 原因分析	- 25 -

六、有关建议	- 26 -
七、其他需要说明的事项	- 27 -
八、附件	- 27 -
附件 1：绩效评价指标体系打分表	- 28 -
附件 2：绩效评价评分统计表	- 34 -
附件 3：绩效评价项目问题清单	- 35 -
附件 4：绩效评价项目满意度调查统计表	- 36 -
附件 5：绩效评价项目现场实勘表	- 37 -
附件 6：绩效评价项目现场实勘照片	- 41 -

摘 要

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目 2021 年度，共收到专项补助资金 4431.20 万元，资金分三次下达，其中中央资金依次为 3080.00 万元、619.20 万元，省级配套资金为 732.00 万元。项目具体实施涉及 4 个镇 14 个行政村，建设规模为新建 13 座 500m³蓄水池、新建 2 座管理用房和水肥一体设施设备、新增高效节水灌溉面积 18694.20 亩及配套管网。项目计划实施时间为 2021 年 7 月至 2021 年 11 月，但因受 2021 年 10 月份持续性秋淋天气和 2022 年初新冠肺炎疫情（不可抗力）影响，各项工作进度进展缓慢，直至 2022 年 4 月份完成项目初验工作，目前正在组织项目竣工验收工作，后续将进行工程竣工审计工作。本项目绩效评价综合得分为 **80.03**，评价等级为“良”。

主要经验及做法：一是项目专项补助资金资金管理制度健全、会计核算规范；二是试点两个行政村采用农民专业合作社形式，集中经营农田灌溉，为农业可持续发展奠定了基础。

存在的主要问题为：一是项目前期调研分析不充分，导致方案选址不精准；二是受秋淋天气、新冠肺炎疫情等不可抗力影响，目前项目未进行竣工验收。

问题建议：一是切实做好项目前期勘察设计；二是积极准备并严格按照高标农田设计标准验收。

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目 专项补助资金绩效评价报告

为全面掌握白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金管理使用情况，以及项目建设、项目实施管理、项目产生的效益等情况，陕西德之项目管理发展有限责任公司受白水县财政预算绩效中心委托，按照《白水县财政局关于开展 2021 年度专项资金绩效评价工作的通知》、白水县财政局关于《2021 年度财政专项资金重点绩效评价实施方案》的通知（白财函〔2022〕37 号）要求，由财政预算绩效中心牵头、财政局相关股室协调配合，共同成立评价小组，于 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，对白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金进行绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府对耕地和高标准农田的要求，强调要突出抓好耕地保护和地力提升，加快推进高标准农田建设，切实提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产，加快补齐农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾

能力,有利于聚集现代生产要素,推动农业生产经营规模化专业化,促进农业农村现代化发展;促进农业可持续发展及水资源集约节约利用。根据陕西省农业农村厅《关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》(陕农发〔2021〕3 号)文件、《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》(渭农发〔2021〕8 号)文件,为推进白水县 2021 年度高标准农田工程建设任务,以农田基础设施建设为重点,在充分利用现有设施基础上,新建蓄水池,水肥设施、田间输水及滴灌管网,使农田抗御水旱灾害的能力达到高标准农田的建设标准,提高种植栽植的经济收益。

2. 项目计划主要内容。

主要计划建设内容包括:新增灌溉面积 2 万亩,新建 14 座 500m³蓄水池,新建 2 座管理用房和水肥一体设施设备,配套 ϕ 125PE 管道 4608m, ϕ 110PE 管道 39668.81m, ϕ 90PE 管道 135946.74m, DN150 钢套管 963m, 滴灌管 370524m, 配套水表井 4236 座, DN1200 闸阀井 169 座, DN800 泄水井 97 座, DN800 排气阀井 8 座, 出水桩 4104 座。

规划涉及建设地点包括:白水县林皋镇的南马村、许家河村、吴家尧村、可仙村和北马村;杜康镇的冯家村、杨下村和康家卫村;北塬镇的王庄村和潘庄村;城关街道的新庄村、西文化村、小雷公村、耀卓村和侯家塬村共 4 个镇(街办) 15 个行政村。

3. 预算资金投入情况。

本项目涉及财政专项补助资金 4431.20 万元，资金分三次下达，2020 年 12 月 22 日收到《渭南市财政局关于提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金预算的通知》（渭财办预〔2020〕1053 号）文件预下达资金 3080.00 万元；2021 年 5 月 24 日收到《渭南市财政局关于下达 2021 年农田建设补助资金预算的通知》（渭财办预〔2021〕258 号）文件预算专项补助资金 619.20 万元；2021 年 5 月 24 日收到《渭南市财政局关于下达 2021 年省级农业专项资金的通知》（渭财办预〔2021〕257 号）省级配套专项补助资金 732.00 万元。

4. 实施情况。

2021 年 1 月 14 日收到《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》（渭农发〔2021〕8 号）文件后，白水县农业农村局启动 2021 年高标准农田建设项目前期等相关工作。

（1）**勘测设计情况：**2021 年 3 月 19 日，白水县农业农村局与陕西自然资源勘测规划设计院有限公司签订《2021 年白水县高标准农田建设项目》勘测设计编制合同，勘测设计费为项目总投资的 3.80%，费用为 91.20 万元。后因项目建设规模扩大及总投资扩大为 4431 万元等相关问题，双方签订补充合同，合

同金额增加 77.18 万元，项目勘测设计费用总额增至 168.38 万元。

(2) 实施方案编制情况：2021 年 4 月，陕西自然资源勘测规划设计院有限公司编制了《2021 年度高标准农田建设项目》实施方案，确定项目概算总投资额 4800 万元。

(3) 项目实施方案审查情况：2021 年 5 月 21 日，白水县农业农村局在西安组织陕西自然资源勘测规划设计院有限公司及相关专家等 15 人审查《渭南市白水县 2021 年度高标准农田建设项目》实施方案，核定工程总造价 4800 万元。

(4) 项目实施方案批复情况：2021 年 6 月 11 日，白水县农业农村局收到关于《渭南市农村局关于渭南市白水县 2021 年度高标准农田建设项目实施方案的批复》（渭农发〔2021〕101）号文件，工程概算总投资额 4800 万元。

(5) 预算评审报告批复：2021 年 6 月 22 日，白水县农业农村局委托北京中诚正信工程咨询公司进行项目评审，预算评审审定金额为 3927.48 万元。

(6) 招标代理情况：2021 年 7 月 20 日，白水县农业农村局委托华睿城项目管理有限公司为项目招标代理方。本次招标共设 12 个标段，其中 11 个施工标段，1 个监理标段，项目投资总额约 4200 万元，11 个中标施工单位中标总金额 3916.51 万元，监理费用 73.78 万元，各标段计划工期均为 120 日历天。

(7) 合同签订情况：项目单位于 2021 年 8 月，分别与 11 个标段的中标单位签订了施工合同，合同总价款 3916.51 万元。

(8) 监理单位情况：白水县农业农村局委托陕西兰天项目管理有限公司为项目监理单位，监理合同编号：BSX-2021-GBZNTJSXM-JL，工程总投资 4200 万元，监理费用 73.78 万元，主要对涉及 4 个镇 14 个行政村施工阶段全过程监理，服务期限自 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日。首付款：完成工程总额的 50%，为 22.13 万元；第二次付款：完成 100%，为 36.89 万元；第三次付款：14.76 万元。截至目前监理费已拨付 66.04 万元，工程款支付进度为 89.52%。

(9) 项目实施过程管理情况：

①项目组织情况

项目经过白水县农业农村局党政领导办公会研究确定，并经县发改局立项备案，省市审批同意，成立项目建设工作小组，专人负责项目建设的协调和监管，通过公开招投标确定实施单位及工程质量监理单位。

②项目管理情况

按照《农业农村局内控管理制度》对项目进行管理。

(10) 项目竣工验收情况：本项目目前未组织竣工验收。

(11) 专项资金实际使用情况：本项目专项补助资金实际拨付 4431.20 万元，实际支出 3870.92 万元，资金预算执行率为 87.36%，详见表 1-1 所示。

表1-1白水县2021年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金支出情况

序号	项目名称	实施单位	下拨补助专项资金 (万元)	合同签约价 (万元)	实际支出 (万元)	工程款支付进度	预算执行率
1	勘测设计单位	陕西省自然资源勘测规划设计院有限公司	3080.00	168.38	84.19	50.00%	
2	监理单位	陕西兰天项目管理有限公司		73.78	66.05	89.52%	
3	施工单位 1 标段	陕西奥厦建设工程有限公司		376.45	357.62	95.00%	
4	施工单位 2 标段	陕西鸿鼎业建设工程有限公司		361.47	343.40	95.00%	
5	施工单位 3 标段	陕西禹辉建设工程有限公司	732.00	356.66	338.83	95.00%	
6	施工单位 4 标段	陕西和元实业有限公司		378.85	359.90	95.00%	
7	施工单位 5 标段	陕西荣恒建设工程有限公司		320.90	304.85	95.00%	
8	施工单位 6 标段	陕西金泰景观园林工程有限责任公司		374.67	355.94	95.00%	
9	施工单位 7 标段	西安驰奔建设工程有限公司	619.20	487.63	463.24	95.00%	
10	施工单位 8 标段	陕西省渭河工程局		274.59	260.86	95.00%	
11	施工单位 9 标段	陕西朝扬建设工程有限公司		291.54	276.97	95.00%	
12	施工单位 10 标段	陕西悦荷水利水电工程有限公司		340.18	323.17	95.00%	
13	施工单位 11 标段	陕西君筑建设工程有限公司		353.58	335.90	95.00%	
合计			4431.20	4158.66	3870.92		87.36%

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标。

2021 年白水县高标准农田建设项目建设规模为 4 万亩，主要以苹果、小麦等作物为主。规划土壤改良面积 2 万亩。建成后土地亩均收益增加 250 元，每年可增加产值 600 万元，大幅度提高土地产出。

2. 项目绩效阶段性目标。

绩效评价小组根据项目实施单位提供的白水县专项资金绩效目标表，结合项目实际情况，对绩效指标进行微调，具体情况如下表：

表1-2白水县2021年度农业农村局高标准农田建设项目阶段性目标
(2021 年度)

专项资金名称	2021 年白水县高标准农田建设项目	
实施单位	白水县农业局机关	
主管部门	白水县农业农村局	
实施期限	2021 年 07 月-2022 年 07 月	
资金金额 (万元)	年度资金 总类	4431.20
	其中:财政 拨款	4431.20
	其他资金	/
总体目标	年度目标	

2021 年白水县高标准农田建设项目建设规模为 4 万亩，主要以苹果、小麦等作物为主。规划土壤改良面积 2 万亩。建成后土地亩均收益增加 250 元，每年可增加产值 600 万元，大幅度提高土地产出。		2021 年度项目绩效目标为完成新建 500m ³ 蓄水池 13 座，新建管理房和水肥一体设备房 2 座，配套 φ125PE 管道 4608m，φ110PE 管道 39668.81m，φ90PE 管道 135946.74m，DN150 钢套管 963m，滴灌管 370524m，配套水表井 4236 座，DN1200 闸阀井 169 座，DN800 泄水井 97 座，DN800 排气阀井 8 座，出水桩 4104 座。新增灌溉面积 2 万亩，规划土壤改良 2.0 万亩农业措施。项目实施后将完善农田灌溉系统，提升了耕地的保水保肥能力，中低产田得到改造，耕地质量将得到全面改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标指标值	实际指标
	产出指标	数量指标	新建蓄水池	座	13	13
			新增灌溉面积	万亩	2	18694.20
			土壤改良面积	万亩	2	/
		质量指标	质量合格率	≥%	100	/
		成本指标	亩均投入资金	≥元/亩	1000	1100
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	≥元/年	3200	4000
		社会效益指标	受益农户数量	户	3600	3600
		生态效益	促进循环经济发展	≥%	100	100
				≥15 年	15	
	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥年	9	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	96	100

2. 项目年度绩效目标。

完成 2021 年度高标准农田建设任务，2021 年度项目绩效目标为完成新建 500m³蓄水池 13 座，新建管理房和水肥一体设备房 2 座，配套 φ125PE 管道 4608m，φ110PE 管道 39668.81m，φ90PE 管道 135946.74m，DN150 钢套管 963m，滴灌管 370524m，配套水表井 4236 座，DN1200 闸阀井 169 座，DN800 泄水井 97 座，DN800

排气阀井 8 座，出水桩 4104 座。新增灌溉面积 2 万亩，规划土壤改良 2.0 万亩农业措施。项目实施后将完善农田灌溉系统，提升了耕地的保水保肥能力，中低产田得到改造，耕地质量将得到全面改善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 评价目的。

全面掌握白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金管理使用情况，评价项目财政资金的投入、使用、管理是否合规，重点关注资金使用效益及项目实施效果，为提高绩效管理水平和，及时总结经验。

2. 评价重点。

（1）按照《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》（渭农发〔2021〕8 号）文件精神，建设高标准农田治理面积 4 万亩，涉及 4 个镇 15 个行政村，评价立项依据的充分性；

（2）对项目涉及 4 个镇 15 个村，新增灌溉面积 2 万亩，新建 500m³蓄水池 14 座等相应水利措施、规划土壤改良面积 3.2 万亩等农业措施，评价绩效目标合理性、绩效指标明确性；

(3) 该项目总投资概算 4800.00 万元，其中水利措施投资 3862.97 万元，农业措施投资 320.00 万元，独立费用 345.33 万元，预备费 271.70 万元，评价预算编制科学性、资金分配合理性，资金到位率及执行率；

(4) 对该项目实施过程是否符合基本建设程序进行评价；

(5) 对 2021 年度高标准农田建设项目（水利措施）实施数量是否与计划相符，项目产出数量及质量评价；

(6) 对项目实施区域受益村民的满意度调查与评价。

(二) 绩效评价指标与方法

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

1. 评价原则。

(1) 独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督；

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对项目管理工作、资金管理、项目实施、完成质量、项目经济效益五个方面进行评价；

(3) 简便有效原则。本次绩效评价通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价方法。

本次评价采取目标比较法、公众评判法、分析比较法三种相结合的评价方法，实施了查阅资料、分析、实地勘察、现场访谈、满意度调查等程序，重点对项目管理、资金管理、项目实施满意、完成质量、项目经济效益五个方面满意度进行调查。

3. 评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括项目决策、实施过程、产出及实施效益，设置 4 个一级指标，7 个二级指标和 21 个三级指标，满分为 100.00 分。

(1) 项目决策。

分值 15.00 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、方案选址合理及精准性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性等内容。

(2) 项目实施过程。

分值 40.00 分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、安全管理、档案管理及项目质量可控性等内容。

(3) 项目产出。

分值 25.00 分，从项目自评合理性、数量完成率、质量达标率、项目时效性等方面评价项目的产出效果。

(4) 项目效益。

分值 20.00 分，从项目实施效益及受益群众满意度方面评价项目效益状况。

4. 评价依据。

(1) 渭南市财政局关于印发《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（渭财发〔2020〕283号）；

(2) 《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》（渭农发〔2021〕8号）；

(3) 《渭南市财政局关于提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金预算的通知》（渭财办预〔2020〕1053号）；

(4) 《渭南市财政局关于下达 2021 年农田建设补助资金预算的通知》（渭财办预〔2021〕258号）；

(5) 《渭南市财政局关于下达 2021 年省级农业专项（农田建设省级配套）资金的通知》（渭财办预〔2021〕257号）；

(6) 《渭南市农村局关于渭南市白水县 2021 年度高标准农田建设项目实施方案的批复》（渭农发〔2021〕101号）；

(7) 《白水县财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（白财函〔2021〕16号）；

(8)《白水县行政审批服务局关于白水县 2021 年高标准农田建设项目招投标实施方案的批复》(白行审发〔2021〕166 号);

(9)白水县 2021 年高标准农田建设项目预算评审报告批复。

(三) 绩效评价工作过程

1. 评价工作进度安排。

(1) 前期准备阶段 (6 月 21 日—7 月 8 日)。

①收集整理绩效评价相关资料。

评价工作小组到白水县农业农村局收集 2021 年度高标准农田建设项目的实施资料、补助资金等相关资料。

②制定实施方案。

讨论制定白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金评价实施方案、评价绩效评价指标打分表、统计表 (详见附件 1 和附件 2)。

(2) 实施评价阶段 (7 月 9 日—7 月 20 日)。

①具体实施方法。

A. 项目原始资料查验核对、财务与项目管理制度执行情况等;

B. 绩效目标的实现程度,包括项目产出、实施效益和满意度;

C. 补助资金使用情况、财务管理状况,项目资金管理是否符合相关制度规定,是否专款专用;

D. 项目管理情况，包括项目实施、合同管理、数量完成率、质量控制情况等；

E. 项目建设单位提交基础资料时进行分类整理、核查、核实分析，并要求项目单位对缺失资料限期补充（对存疑的重要基础资料进行解释说明）；

F. 根据项目单位提供的资料进行对照查证并予以复核。

②开展实地核查和满意度调查。

根据本项目实际涉及的 4 个镇 14 个行政村，按照选取不少于总数量 60%的比例要求，在 4 个镇 14 个行政村中选取 4 个镇 8 个行政村，通过实地踏勘现场了解项目实施的相关内容，同时积极与当地的村民深入交流，广泛征求群众意见，填写满意度调查表。（满意度调查统计表详见附件 4）。

（3）撰写报告阶段（7 月 21—10 月 20 日）。

①撰写报告初稿。

按照此项目补助资金的评价方法、评价指标、评分标准对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，量化打分，撰写报告初稿，形成工作底稿。

②反馈征求意见。

将评价初步结论向白水县财政预算绩效中心予以汇报，再由财政预算绩效中心反馈给项目单位。

③形成正式报告。

(4) 资料整理归档阶段（10 月 21—10 月 30 日）。

根据委托方要求，将项目所有必要的基础资料、评价报告、打分表、满意度调查问卷及现场勘查图片等进行整理，形成电子版并进行归档。

2. 本次评价的局限性。

本次绩效评价相关数据资料主要以项目实施单位提供的数据为准，但仍具有一定的局限性，主要是采用抽样勘察，现场勘察未能覆盖全部项目，对于评价结果或将产生影响。

三、综合评价结论及评价情况

本项目资金使用未发现项目资金被挤占、挪用情况。试点两个行政村以农民专业合作社形式，集中经营农田灌溉，农业得到了可持续发展，但因受秋淋天气、新冠肺炎疫情等不可抗力影响，目前项目未进行竣工验收。本次评价该项目综合评价得分为 80.03 分，评级为“良”，各项指标评分表详见表 3-1 所示。

表 3-1 白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金

指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	15.00	13.80	92.00
过程	40.00	36.50	91.25
产出	25.00	15.00	60.00
效益	20.00	14.73	73.65

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
合计	100.00	80.03	80.03
绩效评价得分:	80.03	综合评价结果等级:	良

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

该项目二级指标主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面，三级指标细化为 7 个，权重分 15.00 分，实际得分 13.80 分。

1. 项目立项（满分 3.00 分，实得 3.00 分）。

(1) 立项依据充分性（满分 1.00 分，实得 1.00 分）。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划设计、农业规划实施方案；与项目管理部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目中央、省级财政专项资金来源清晰明了，且未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，立项依据较充分。

(2) 立项程序规范性（满分 1.00 分，实得 1.00 分）。

白水县农业农村局根据《渭南市农村局关于渭南市白水县 2021 年度高标准农田建设项目实施方案的批复》（渭农发〔2021〕101 号）文件申请立项，立项程序规范。

(3) 方案选址合理性（满分 1.00 分，实得 0.80 分）。

扣分原因：本项目的实际涉及 4 个镇 14 个村，因项目前期调研分析不够，项目选址不精准导致城关街道耀卓村存在水源缺水问题，因此扣 0.2 分。

2. 绩效目标（满分 6 分，实得 5.20 分）。

（1）绩效目标合理性（满分 2.00 分，实得 2.0 分）。

白水县农业农村局实施本项目前设置了绩效目标，且项目申报的绩效指标结合项目建设内容，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期支出效益和效果符合要求，绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性（满分 4.00 分，实得 3.20 分）。

扣分原因：本项目绩效目标设置指标的项目目标任务数或计划数不对应，具体体现在项目招投标实施方案的批复中土壤改良面积为 2.9 万亩，而绩效目标表中的土壤改良面积共 2 万亩，因此扣 0.8 分。

3. 资金投入（满分 6 分，实得 5.80 分）。

（1）预算编制科学性（满分 3.00 分，实得 2.80 分）。

扣分原因：本项目预算资金编制科学，预算额度测算充分，项目计划建设内容或资金量与工作任务相匹配，但项目实施方案建设内容新增灌溉面积为 2 万亩，中标通知书清单内容新增灌溉面积为 18694.20 亩，数据不相符，因此扣 0.20 分。

（2）资金分配合理性（满分 3.00 分，实得 3.00 分）。

白水县农业农村局根据中央和省级下达的补助资金总额，资金分配额度科学合理，预算资金投入比例合理。

(二) 项目过程情况分析

该项目二级指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，三级指标共细化为 8 个，权重分 40.00 分，实际得分 36.50 分。

1. 资金管理（满分 17.00 分，实得 16.00 分）。

(1) 资金到位率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）。

本项目涉及财政专项补助资金 4431.20 万元，分三次下达。绩效评价小组通过对相关财务资料审阅，拨付资金已全部到位，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率（满分 4.00 分，实得 3.50 分）。

扣分原因：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，2021 年度，本项目实际支出资金为 3870.92 万元，实际到位资金为 4431.20 万元，本项目预算执行率=（3870.92/4431.20）×100%=87.35%，依据评分标准，因此扣 0.50 分。

(3) 资金使用合规性（满分 10.00 分，实得 9.50 分）。

本项目符合项目预算批复，项目资金专款专用、账务处理规范且记录完整，但在 11 个施工标段资金实际支出方面不符合施工合同约定，因此扣 0.50 分。

2. 组织实施（满分 23.00 分，实得 20.50 分）

(1) 管理制度健全性（满分 5.00 分，实得 5.00 分）。

本项目实施单位制定了相关的财务管理制度、业务管理制度，且财务管理制度及业务管理制度合法、合规、完整健全。

(2) 制度执行有效性（满分 6.00 分，实得 6.00 分）。

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目主管部门建立项目跟踪监督管理机制。

(3) 安全管理（满分 4.00 分，实得 4.00 分）。

本项目未发生安全事故。

(4) 档案管理（满分 3.00 分，实得 2.00 分）。

扣分原因：本项目前期资料及批复文件完整且及时归档，但项目实施期间施工单位 1 标段、2 标段、3 标段、4 标段、5 标段、6 标段、7 标段、11 标段施工质量控制资料不齐全且未及时归档。因此扣 1 分。

(5) 项目质量可控性（满分 5.00 分，实得 3.50 分）。

扣分原因 1：本项目在实施过程中制定了相应的制度控制措施，具体为项目法人制度、招标制度、监理制度、合同制度。但招标制度执行不到位，具体为设计单位未公开招标。因此扣 0.5 分。

扣分原因 2：本项目在实施中未见监理日志、监理验收总结报告资料；进度验收记录内容不详细，因此扣 1.00 分。

(三) 项目产出情况分析

该项目二级指标包括产出指标，共细化为 4 个三级指标，权重分 25.00 分，实际得分 15.00 分。

(1) 项目自评合理性（满分 2.00 分，实得 1.50 分）。

扣分原因：项目实施单位提供了绩效自评报告，目标明确，但自评报告未体现综合评价情况及评价结论。因此扣 0.50 分。

(2) 数量完成率（满分 8.00 分，实得 5.00 分）。

扣分原因 1：项目实施方案计划实施 4 个镇（街办）15 个行政村，而实际实施了 4 个镇（街办）14 个行政村，完成率为 93.33%；实施方案计划实施新增灌溉面积 2 万亩，而实际实施了新增灌溉面积 18694.20 亩，完成率为 93.47%，依据赋分标准，扣 1.00 分。

扣分原因 2：项目绩效总体目标规划土壤改良面积共 2 万亩，实际未完成土壤改良面积共 2 万亩，依据赋分标准，扣 2.00 分。

(3) 质量达标率（满分 8.00 分，实得 5.50 分）。

扣分原因 1：经过现场踏勘，位于林皋镇北马村实施的 500m³蓄水池屋面砂浆面层粗糙、光洁度差、颜色发白，屋面防水保护层实心红砖裸露，表面有松散的水泥灰现象，质量达标率 < 100%。因此扣 1.00 分

扣分原因 2：本项目 11 个施工标段进度验收为 90%，依据赋分标准，因此扣 1.5 分。

(4) 时效性（满分 7.00 分，实得 3.00 分）。

本项目开工时间 2021 年 7 月，项目按期开工。项目计划完工时间为 2021 年 11 月，但因受 2021 年 10 月份持续性秋淋天气和 2022 年初新冠肺炎疫情（不可抗力）影响，各项工作进度进展缓慢，直至 2022 年 4 月份完成项目初验工作，目前正在组织项目竣工验收工作，后续将进行工程竣工审计工作，项目工期延迟 10 个月左右，因此扣 4.00 分。

（四）项目效益情况分析

该项目二级指标包括项目效益，共细化为 2 个三级指标，权重分 20.00 分，实际得分 14.73 分。

（1）实施效益（满分 10.00 分，实得 7.20 分）。

扣分原因：本项目建成后，改善了当地 4 镇 14 个行政村的农田水利设施，为耕地质量有效提升和农业种植结构进一步优化，以及为乡村振兴奠定了良好基础。但本项目还未全部竣工验收，因此项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等按 80% 计分，根据指标评分标准，此项扣 2.8 分。

（2）满意度（满分 10.00 分，实得 7.53 分）。

扣分原因 1：依据《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》（渭农发〔2021〕8 号）文件，陕西省农业农村厅对白水县高标准农田建设项目下达任务 4 万亩，亩均投资 1200 元，共计 4800 万元，但项目实际到位资金为 4431.20 万元，且资金分三次拨付，导致实施单位调整计划实施亩数，项

目实施单位对项目财政补助政策的满意度为一般满意，因此扣 1 分。

扣分原因 2：按照对本项目的满意度抽查比例，通过现场踏勘，对项目实施区域群众做满意度调查，发放满意度调查表 36 份，回收有效满意度调查表 35 份，本项目采用精细计算法进行计算，项目满意度为 76.62%，依据赋分标准，满意度 $\geq 95\%$ 得满分，每低于一个百分点，扣 0.08 分，扣完为止，因此扣 1.47 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目专项补助资金资金管理制度健全、会计核算规范；
2. 项目试点两个行政村采用农民专业合作社形式，集中经营农田灌溉，为农业可持续发展奠定了基础。。

（二）存在的主要问题

1. 项目决策方面。

（1）项目前期调研分析不充分，导致方案选址不精准。根据实际现场勘察和群众满意度调研（村民反映），位于城关街道耀卓村实施的高标准农田项目存在水源缺水问题，预期目标尚未完成。

（2）项目实施单位提供的绩效自评报告未体现综合评价情况及评价结论。

2. 实施方面。

(1) 设计单位未公开招标。本项目设计单位未按招标、采购相关制度公开招标确定，而是直接确定设计单位为陕西自然资源勘测规划设计院有限公司。依据《陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知》（陕政办函〔2020〕98 号）第三条规定政府采购限额标准（工程项目类，省级限额标准为 80 万元，市县级限额标准为 60 万元。）本项目勘测设计费用总额为 168.38 万元，因此需进行公开招标。

(2) 部分标段施工资料不齐全未及时归档。项目实施期间施工单位 1 标段、2 标段、3 标段、4 标段、5 标段、6 标段、7 标段、11 标段施工质量控制资料不齐全未及时归档。

(3) 项目无进度验收的具体实施内容的数量记录。如施工质量验收合格率 90%，却无验收详细完成数量指标。

(4) 监理监督问题。项目监理监督不到位，工程施工中未见相关监理日志、监理月报、监理总结资料。

(5) 资金支付问题。农业农村局 2022 年 6 月 28 日提供资金投入账务核查情况，农业农村局在 2021 年 12 月 3 日之前已将项目 95%进度款支付给施工单位，但截止到目前，该项目未提供竣工验收等相关资料。根据双方签订的施工合同付款周期约定，完成工程总额的 50%，付已完工成工程额的 30%；完成工程总额的 100%，付已完工成工程额的 80%；工程全部完成待省、市、县

验收合格后，付已完工程额的 100%，因此根据项目建设单位提供支付凭据，该项目资金支付超出合同约定的 80%，不合约定。

3. 产出方面。

(1) 数量问题。

①项目前期勘察规划涉及 4 个镇（街办）15 个行政村，而实际实施了 4 个镇（街办）14 个行政村，（实际实施缺少城关街道小雷公村）。

②项目前期勘察规划建设 14 座蓄水池，而实际建设了 13 座蓄水池。

③项目计划实施新增灌溉面积 2 万亩，而实际实施了新增灌溉面积 18694.20 亩。

④经过现场踏勘，位于北塬镇王庄村、潘庄村两个村村民反映该村未完成出水桩及管道铺设项目。

4. 效益方面。

本项目因 2021 年 10 月份持续性秋淋天气严重影响工程进度，目前项目已全部完工；2022 年初，受新冠疫情影响，严重影响各项工作的正常进展，2022 年 4 月份完成项目初验工作，目前正在组织项目竣工验收工作，后续将进行工程竣工审计工作。因工程未进行验收，不能全面反应绩效目标效益方面设定值。

(三) 原因分析

1. 项目主管单位（主管此项目领导的更替）业务科室人员更换，导致管理此项目的工作人员只掌握和管理部分或某一阶段的工作，使项目的执行和监督持久性差。

2. 项目未进行竣工验收，管护责任未落实到人。

六、有关建议

（一）切实做好项目前期勘察设计，实地调研精准论证。慎重选择项目建设区域，优先选择水土资源条件较好、开发潜力大、配套能力强和重要农产品（如白水苹果）生产保护区，建设一批示范工程，发挥辐射带动功能。

（二）项目施工过程中，施工各工序都应以质量控制为中心，进行全方位管理，从各个侧面发挥对工程质量的保证作用。

（三）严格按高标农田设计标准验收，验收过程中要充分发挥村组作用，实施到位不到位，村组村民最有优先发言权。

（四）本项目目前未进行竣工验收，望农业农村局尽快组织施工单位、监理单位进行项目竣工验收，做好项目收尾工作。

（五）加强项目实施单位内部人员工作管理制度执行的延续性。

（六）《渭南市农业农村局关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知》（渭农发〔2021〕8 号）文件中 2021 年全市高标准农田建设任务 44.48 万亩，亩均按 1200 元投资标准。全国高标准农田建设规划〔2021-2030 年〕中第三章建设标准和建设内

容专栏 3 健全标准体系中提到全国高标准农田建设亩均投资一般应逐步达到 3000 元左右。建议逐年提高亩均投资标准，建设任务亩数可以适当缩小，切实促进当地产业发展和农民增收。

七、其他需要说明的事项

无。

八、附件

1. 绩效评价指标体系打分表；
2. 绩效评价评分统计表；
3. 绩效评价项目问题清单；
4. 绩效评价项目满意度调查统计表；
5. 绩效评价项目现场实勘表；
6. 绩效评价项目现场实勘照片。

附件 1：绩效评价指标体系打分表

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金绩效评价指标打分表

项目名称：白水县2021年度农业农村局高标准农田建设项目

项目建设单位：白水县农业农村局

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	赋分 值	指标标准	赋分标准	细分 得分	小计 得分	一级 指标 分值	备注	说明	
项目决策 15分	项目立项 3分	立项依据充分性	1分	0.25	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	符合 0.5 分，不符合 0 分。	0.25	1.00	13.80		
			0.25	②项目立项是否符合行业发展规划设计、实施方案；	符合 0.5 分，不符合 0 分。	0.25					
			0.25	③项目管理部门职责范围相符，属于部门履职所需；	相符 0.5 分，不相符 0 分。	0.25					
			0.25	④是否属于中央、省级财政专项资金支持范围；	支持类 0.5 分，非支持类 0 分。	0.25					
		1分	1.00	①项目是否按照规定的程序申请设立；	符合 0.5 分，不符合 0 分。	1.00	1.00				
		1分	1.00	①项目方案选址是否合理及精准性；	合理及精准 1 分，其余视情况扣分。	0.80	0.80				
	绩效目标 6分	合理性	2分	0.50	①项目是否设置绩效目标；	符合 0.5 分，不符合 0 分。	0.50	2.00			
				0.50	②项目申报的绩效指标是否结合项目建设内容；	符合 0.5 分，不符合 0 分。	0.50				
				0.50	③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合 0.5 分，不符合 0 分。	0.50				

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金绩效评价报告

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	赋分值	指标标准	赋分标准	细分得分	小计得分	一级指标分值	备注	说明	
			0.50	④项目预期支出效益和效果是否符合要求;	符合 0.5 分, 不符合 0 分。	0.50					
		明确性	4分	①是否与项目目标任务数或计划数相对应;	相对应 2 分, 部分对应视情况扣分, 不相对应 0 分。	1.20	3.20				
			2.00	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	完全符合 2 分, 部分符合视情况扣分, 不符合 0 分。	2.00					
项目决策	资金投入	预算编制科学性	3分	1.00	①预算编制是否经过科学论证, 预算内容与项目内容是否匹配;	预算编制经过科学论证, 内容相匹配 1 分, 预算编制经过科学论证, 内容部分相匹配则视情况扣分, 预算编制未经过科学论证, 内容不匹配则 0 分。	0.80	2.80			
				1.00	②预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;	预算额度测算依据充分, 按照标准编制 1 分, 预算额度测算依据部分充分; 部分按照标准编制扣分 0.2-0.6 分, 具体视情况而定; 预算额度测算依据不充分, 未按照标准编制 0 分。	1.00				
				1.00	③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;	预算确定的项目投资额与工作任务相匹配 1 分; 预算确定的项目投资额与工作任务部分相匹配扣分 0.2-0.6 分, 完全不匹配则 0 分。	1.00				
			资金分配合理性	3分	1.50	①预算资金分配额度是否合理, 与地方实际是否相适应;	合理且相适应 1.5 分, 否则得 0 分。	1.50	3.00		
					1.50	②预算资金投入比例是否合理;	合理 1.5 分, 不合理 0 分。	1.50			

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金绩效评价报告

一级指标 (分值)		二级指标 (分值)		三级指标 (分值)		赋分值	指标标准	赋分标准	细分得分	小计得分	一级指标分值	备注	说明
项目实施过程	40分	资金管理	17分	资金到位率	3分	3.00	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;	资金到位率达到100%得3分;100%>资金到位率≥80%得2.8分;80%>资金到位率≥50%得2.6分;资金到位率≤50%得0分。	3.00	3.00	36.50		
				预算执行率	4分	4.00	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;	预算执行率达到100%得4分;100%>预算执行率达到≥85%得3.5分;85%>预算执行率达到≥50%得2.5分;预算执行率≤50%得0分。	3.50	3.50			
资金管理	10分	资金使用合规性	2.00	①是否符合项目预算批复、合同规定及用途;	符合2分,不符合酌情扣分。	1.50	9.50						
			2.00	②是否资金专款专用、账务处理规范;	符合2分,不符合0分。	2.00							
			2.00	③是否及时记录、账务是否完整;	资金及时记录、账务完整得2分;有一项不符合要求扣1分。	2.00							
			2.00	④货币资金管理的账实相符程度;	符合2分,不符合0分。	2.00							
			2.00	⑤是否存在截留、挤占、挪用专项资金情况;	资金不存在截留、挤占、挪用专项资金情况得2分;有一项不符合要求扣0.5分。	2.00							
组织实施	23分	管理制度健全性	5分	2.50	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	有2.5分,无0分。	2.50	5.00					
			2.50	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合2.5分,不符合0分。	2.50							
		制度执行有效性	6分	2.00	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	符合2分,不符合0分。	2.00	6.00					

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金绩效评价报告

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	赋分值	指标标准	赋分标准	细分得分	小计得分	一级指标分值	备注	说明						
		组织实施		2.00	②项目调整及支出调整手续是否完备;	符合 2 分, 不符合 0 分。	2.00									
				2.00	③项目主管部门是否建立项目跟踪监督管理机制;	符合 2 分, 不符合 0 分。	2.00									
			安全管理	4 分	4.00	①项目是否有安全事故	项目无安全事故得 4 分; 发生一般事故不超过 2 次, 无较大及以上级别安全事故得 1 分; 发生一般事故 3 次及以上, 或发生较大及以上级别安全事故则 0 分。	4.00	4.00	2.00						
			档案管理	3 分	1.50	①项目前期资料及批复文件是否完整及时归档。	项目资料完整及时归档得 1.5 分, 资料不全及时归档得 1 分, 资料不全未及时归档 0 分。	1.50								
					1.50	①项目建设质量控制资料是否完整及时归档	项目资料完整及时归档得 1.5 分, 资料不全及时归档得 1 分, 资料不全未及时归档 0 分。	0.50								
			项目质量可控性	5	2.50	①是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段;	是 2.5 分, 两项指标有一项不符合要求扣 0.5 分, 否 0 分。	2.00								
					2.50	②项目进度验收记录, 验收合格率 100%; 建设前后对比照片; 监理大纲、日志, 监理验收总结报告;	三项指标有一项不符合要求扣 0.5 分。	1.50								
			项目产出	25 分	项目产出	25 分	项目自评合理性	2 分	1.00				①项目实施单位是否有绩效自评报告;	符合 1 分, 不符合 0 分。	1.00	1.50
									1.00	②项目实施单位所提供的绩效报告内容是否完整, 目标是否明确;	提供绩效报告内容完整且目标明确得 1 分; 两项指标有一项不符合要求扣 0.5 分。	0.50				

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金绩效评价报告

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	赋分值	指标标准	赋分标准	细分得分	小计得分	一级指标分值	备注	说明			
项目产出	25分	项目产出	25分	数量完成率	8分	4.00	①按实施方案建设内容完成率 100%;	按实施方案计划建设内容完成 100%得 4 分;100%>完成内容≥80%得 3 分; 80%>完成内容≥60%得 2 分; 完成内容≤50%得 0 分。	3.00	5.00			
						4.00	②按绩效总体目标的实际完成率 100%;	完成项目申报绩效总体目标 100%得 4 分; 100%>完成申报绩效总体目标≥80%得 3 分; 80%>完成申报绩效总体目标≥60%得 2 分; 完成申报绩效总体目标≤50%得 0 分。	2.00				
				质量达标率	8分	4.00	①工程施工质量满足相关标准要求,质量达标率 100%;	工程施工质量满足相关标准要求,质量达标率 100%得 4 分; 100%>质量达标率≥90%得 3.5 分; 90%>质量达标率≥80%得 3 分; 质量达标率<80%得 0 分。	3.00	5.50			
						4.00	②项目进度验收率 100%;	进度验收率 100%得 4 分; 100%>进度验收率≥80%得 2.5 分; 进度验收率< 80%得 0 分。	2.50				
				时效性	7分	1.50	①当年开工率 100%;	按计划项目及及时开工得 1.5 分,未按时开工得 0.5 分,未开工得 0 分。	1.50	3.00			
						1.50	②当年完工率 100%;	按计划项目完工 100%得 1.5 分,100%>完工率≥80%得 1.2 分,完工率<80%得 0 分。	1.50				
						2.00	③项目是否进行工程竣工审计;	是 2 分, 否 0 分。	0.00				

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目专项补助资金绩效评价报告

一级指标 (分值)		二级指标 (分值)		三级指标 (分值)		赋分值	指标标准	赋分标准	细分得分	小计得分	一级指标分值	备注	说明
						2.00	④项目是否进行验收;	项目全部验收得 2 分, 项目未验收的 0 分	0.00				
项目效益	20分	项目效益	20分	实施效益	10分	2.50	①经济效益	完成项目申报的效益指标值 100%得 2.5 分; 100% > 完成效益指标值 ≥ 90%得 2 分; 90% > 完成效益指标值 ≥ 80 得 1.8 分; 80% > 完成效益指标值 ≥ 60%得 1.6 分; 完成效益指标值 ≤ 50%得 0 分。	1.80	7.20	14.73		
						2.50	②社会效益		1.80				
						2.50	③生态效益		1.80				
						2.50	④可持续影响		1.80				
				满意度	10分	3.00	①项目单位对项目财政补助政策的满意度;	2.00	7.53				
						7.00	②项目实施区域群众满意;	5.53					
以上项目评价合计						100.00			80.03	80.03			

附件 2：绩效评价评分统计表

白水县2021年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金绩效评价评分统计表

指 标 分	一级指标	项目决策（15分）							项目实施过程（40分）							项目产出（25分）			实施效益（20分）		分值	评价 等次		
	二级指标	项目立项（3分）			绩效目标（6分）		资金投入（6分）		资金管理（17分）			组织实施（23分）				项目产出（25分）			项目效益（20分）					
	三级指标	立项依据充分性	立项程序规范性	方案选址合理性及精准性	合理性	明确性	预算编制科学性	资金分配合理性	资金到位率	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	制度执行有效性	安全管理	档案管理	项目质量可控性	项目自评合理性	数量完成率	质量达标率	时效性			实施效益	满意度
项目单位名称	分值	1分	1分	1分	2分	4分	3分	3分	3分	4分	10分	5分	6分	4分	3分	5	2分	8分	8分	7分	10分	10分		
白水县农业农村 局		1.00	1.00	0.80	2.00	3.20	2.80	3.00	3.00	3.50	9.50	5.00	6.00	4.00	2.00	3.50	1.50	5.00	5.50	3.00	7.20	7.53	80.03	良
合计		2.80			5.20		5.80		16.00			20.50				15.00			14.73		80.03			

制表人：

2022年8月

附件 3：绩效评价项目问题清单

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目
专项补助资金绩效评价项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策 存在的问题	1	白水县农业农村局	项目前期调研分析不够，导致方案选址不精准；
	2	白水县农业农村局	项目实施单位提供的绩效自评报告未体现综合评价情况及评价结论。
项目管理存 在的问题	1	白水县农业农村局	本项目实施单位制度执行中相关资料缺失。
	2	白水县农业农村局	设计单位未公开招标。
	3	白水县农业农村局	部分标段施工资料不齐全未及时归档。
	4	白水县农业农村局	项目无进度验收的具体实施内容的数量记录。
	5	白水县农业农村局	监理监督问题。
	6	白水县农业农村局	资金未按合同约定支付问题。
项目产出 存在的问题	1	白水县农业农村局	数量问题（实际实施行政村减少 1 个、蓄水池数量减少 1 座）；
	2	白水县农业农村局	质量问题（部分村蓄水池存在管道漏水、水压低现象）；
项目效益 存在的问题	1	白水县农业农村局	项目未进行竣工验收，管护责任未落实到人。
备注：			

附件 4：绩效评价项目满意度调查统计表

白水县 2021 年度农业农村局高标准农田建设项目补助资金绩效评价满意度调查汇总表

序号	镇办名称	实勘行政村数（个）	满意度问卷实际回收份数（份）	问卷指标数		满意度等级				满意度
				单份问卷问题个数	问题总数	满意占比（权重 100%）	一般占比（权重 80%）	较差占比（权重 0%）	不清楚占比（权重 40%）	
1	林皋镇	南马村	5	5	25	80.00%	0.00%	0.00%	20.00%	88.00%
		吴家尧村	2	5	10	30.00%	10.00%	0.00%	10.00%	42.00%
		北马村	1	5	5	60.00%	0.00%	0.00%	40.00%	76.00%
2	杜康镇	杨下村	6	5	30	66.67%	23.33%	3.33%	6.67%	88.00%
3	北塬镇	王家村	5	5	25	40.00%	8.00%	0.00%	52.00%	67.20%
		潘庄村	5	5	25	48.00%	16.00%	0.00%	36.00%	75.20%
4	城关街道办	侯家塬村	7	5	35	65.71%	0.00%	2.86%	31.43%	78.29%
		耀卓村	4	5	20	10.00%	55.00%	20.00%	15.00%	60.00%
合计		8	35			400.38%	112.33%	26.19%	211.10%	76.62%

备注：满意度等级从满意到一般到较差到不清楚的权重分别为 100%、80%、0%、40%，

则满意度 $Y = \{ \text{满意占比} \times 1 + \text{一般满意占比} \times 0.8 + \text{较差占比} \times 0 + \text{不清楚占比} \times 0.4 \} / (\text{满意占比} + \text{一般占比} + \text{较差占比} + \text{不清楚占比})$ 。

附件 5：绩效评价项目现场实勘表

⑤

白水县2021年度财政专项资金重点项目绩效评价
现场实勘表

项目名称	2021年高标准农田	
项目地点	大杨村	
现场实勘主要内容	水池 村务公开	
白水县财政预算绩效中心	被评价单位 (项目实施单位)	第三方评价单位
签字: 崔小英 白根杰 年 月 日	签字: 农业局 董王飞 2022年7月6日	签字: 张明伟 2022年7月6日

白水县2021年度财政专项资金重点项目绩效评价
现场实勘表

项目名称	2021年高标准农田建设	
项目地点	北坡镇, 王庄村	
现场实勘主要内容	水池 500m ³ 配套设施灌溉土地	
白水县财政预算绩效中心	被评价单位 (项目实施单位)	第三方评价单位
签字: 廖小英 白根杰 2022年7月7日	签字: 农业局 董玉改 2022年7月7日	签字: 吕世伟 2022年7月7日

白水县2021年度财政专项资金重点项目绩效评价
现场实勘表

项目名称	2021年高标准农田建设	
项目地点	通元村 0551村 240人	
现场实勘主要内容	抽马河水 建水池 500m ³ 铺设带. 出水轮 以村道以北耕地 有出水管. 以道路两侧地为建	
白水县财政预算绩效中心	被评价单位 (项目实施单位)	第三方评价单位
签字: 崔小英 白根杰, 2022年7月7日	签字: 农业局 董子飞 2022年7月7日	签字: 吕明伟 2022年7月7日

白水县2021年度财政专项资金重点项目绩效评价
现场实勘表

项目名称	2021年高标准农田建设	
项目地点	雅庄村	
现场实勘主要内容	水池 500m ³ 出水口 管道铺设	
白水县财政预算绩效中心	被评价单位 (项目实施单位)	第三方评价单位
签字: 崔小荣 何根杰 2022年7月7日	签字: 刘娟 董红 2022年7月7日	签字: 吕世伟 2022年7月7日

附件 6：绩效评价项目现场实勘照片











营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 916105026949451208

名称	陕西德之项目管理发展有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	陕西省渭南市临渭区民主路中段(临渭区广播电视局办公楼)
法定代表人	程小育
注册资本	壹佰万元人民币
成立日期	2009年11月18日
营业期限	长期
经营范围	企业项目管理咨询服务;市场调研服务、市场信息咨询与调查;工程项目策划、开发、造价测算、方案评审、监理、预结算审核、项目绩效评价;教育信息咨询;企业信用管理及账务管理咨询、企业信息咨询、商务电子信息服务;互联网信息、网络、监控的软件开发、技术服务、生产及销售;工程、农业技术咨询、劳务服务;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。

自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内,在企业信用信息公示系统向社会进行公示。

2018年11月22日

企业信用信息公示系统网址: <http://sn.gsxt.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制